

СОГЛАСОВАНО:
И.о. руководителя ВМТУ
Росстандарта

С.Е. Орлов

« 11 » 2024г



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ИЭСК»
Центральные электрические сети

А.В. Ермолов

« 11 марта » 2024г



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

по предотвращению и недопущению нарушений, выявленных в ходе проверки о несоответствии качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013

1. Основание для разработки программы – неудовлетворительные результаты проведенной инструментальной проверки и анализ представленных для проверки документов в отношении АО «ИЭСК» по поставке электрической энергии потребителям, расположенным по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, СНТ «Контакт».
2. Нарушение и причины их возникновения:
 - 2.2. Неудовлетворительные результаты замеров параметров качества электрической энергии. Пониженный уровень напряжения от требований п. 4.2.2. ГОСТ 32144-2013.
3. Мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущения их возникновения в будущем.

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный за выполнение/должность, Ф.И.О.
1	Размещение информации о проводимой программе мероприятий на официальном сайте https://irk-esk.ru/disclosure/market/qos	29.02.2024	Ведущий инженер-руководитель группы А.А. Висящев
2	Подписание договора подряда на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на строительство ВЛ-10 кВ УП-15 - Сибиряк	10.03.2024	Директор филиала АО «ИЭСК» ЦЭС А.В. Ермолов
3	Комплектация материалами подрядной организации	11.03.2024	Инженер по надзору за строительством 2 категории О.А. Мурзина
4	Вынос центров опор в натуру. Оформление разрешения на зем. работы	11.03.2024	Инженер по надзору за строительством 2 категории О.А. Мурзина
5	Монтаж ж/б опор ВЛ-10 кВ	28.10.2024	Инженер по надзору за строительством 2 категории О.А. Мурзина
6	Прокладка КЛ-10 кВ	28.10.2024	Инженер по надзору за строительством 2 категории

			О.А. Мурзина
7	Подвеска провода ВЛ-10 кВ	28.10.2024	Инженер по надзору за строительством 2 категории О.А. Мурзина
8	Монтаж оборудования	28.10.2024	Инженер по надзору за строительством 2 категории О.А. Мурзина
9	Выполнение пуско-наладочных работ	28.10.2024	Инженер по надзору за строительством 2 категории О.А. Мурзина
10	Выдача исполнительной документации	01.11.2024	Инженер по надзору за строительством 2 категории О.А. Мурзина
11	Ввод ВЛ-10 кВ УП-15 – Сибиряк в эксплуатацию	20.12.2024	Директор филиала АО «ИЭСК» ЦЭС А.В. Ермолов
12	Направление в отдел (инспекцию) государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области ВМТУ Росстандарта информации о ходе реализации программы (по мере выполнения пунктов программы мероприятий)	В течение 10 рабочих дней после срока исполнения по программе	Директор филиала АО «ИЭСК» ЦЭС А.В. Ермолов

Продление программы мероприятий:

Реализация программы мероприятий продлена до «_____» _____ 20__ г.

Согласовано:

И.о. руководителя ВМТУ Росстандарта

_____ С.Е. Орлов

«_____» _____ 2024г.