

СОГЛАСОВАНО:

И.о. руководителя ВМТУ

Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

А.А. Кучма

2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ИЭСК»
«Восточные электрические сети»

А.Н. Воронин

«07» февраля 2025г.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки
показателей качества электрической энергии
на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013

1. Центр питания: ПС 35/10 кВ «Поздняково», ВЛ-10 кВ «Турская Б», КТП 10/0,4 кВ №1-1692;
2. Адреса электроустановок потребителей: Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Олимпийская, дома №№18, 26, 31, 33;
3. Выявленные нарушения: несоответствие отклонения уровня напряжения электрической энергии нормативным значениям, указанных в п.4.2.2 ГОСТ 32144-2013 в точках поставки электрической энергии.
4. Дата выявления нарушений: 24.12.2024.
5. Причина: Недостаточная пропускная способность ВЛ 0,4 кВ от КТП №1-1692;
6. Запланированные мероприятия: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №1-1692;

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный
1	Направление информации в ООО «Иркутскэнергосбыт» о выявленных нарушениях (несоответствие качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013) по указанным адресам для оповещения потребителей и выполнения перерасчета платы за электрическую энергию.	до 21.02.2025	Инженер по качеству электроэнергии 2 категории ПТО А.В. Богданов
2	Размещение информации о проводимой программе мероприятий на официальном сайте: https://irk-esk.ru/disclosure/market/qos	до 28.02.2025	Ведущий инженер – руководитель группы по качеству электроэнергии и электротехническим станциям ОУБПС ИД АО «ИЭСК»
3	Заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП №1-1692	до 31.03.2025	Начальник ОКС филиала АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»
4	Выполнение строительно-монтажных работ	до 30.06.2025	С.А. Холявкин
5	Выполнение пусконаладочных работ	до 11.07.2025	
6	Переключение потребителей	до 18.07.2025	

7	Выполнение измерений показателей качества электрической энергии	до 28.07.2025	Инженер по качеству электроэнергии 2
8	Направление отчета о выполнении настоящей программы и протокола испытаний качества электрической энергии в отдел (инспекцию) государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области ВМТУ Росстандарта	до 31.07.2025	категории ПТО А.В. Богданов

Реализация программы мероприятий продлена
до «___» _____ г.

Согласовано:

И.о. руководителя ВМТУ Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

_____ А.А. Кучма

«___» _____ 2025г