

План ремонтных работ на апрель 2023 г. по СРС.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "ИЭСК"


"Центральные электрические сети"

А.В. Ермолов

" 03 " 03 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта (тип; ст.№)	Класс напря- жения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремо- нта	Срок		Исполни- тель работ
						Нача-ло	Окон- чание	
1	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ- 10/0,4кВ).	ТР	Апр	Апр	Соб.сил
2	ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово	0,4	700011744б	Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 опоры №1,2,7 (3шт)	КР	Апр	май	Соб.сил
3	ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово	0,4	700011744б	Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 опоры №3,4,5,6.(4шт)	КР	Апр	май	Соб.сил
4	ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово	0,4	700011744б	Замена провода СИП пролеты опор 1-7 (0,280)	КР	Апр	май	Соб.сил
5	ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово	0,4	700011744б	Замена вводов до здания (14шт)	КР	Апр	май	Соб.сил
6	ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово	0,4	700011744б	Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков опора №1,3,7	КР	Апр	май	Соб.сил
7	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ- 10/0,4кВ).	ТР	Апр	Апр	Соб.сил
8	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП- 281/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Замена деревянных опор на ж/б приставках с 3 по 16 . Всего 14 шт.	КР	апр	апр	Соб.сил
9	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП- 281/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Замена анкерных опор А31 №:4,7,11,13,15,16. Всего 6 шт.	КР	апр	апр	Соб.сил
10	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП- 281/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Замена промежуточных опор ПЗ1 №:3,5,6,8,9,10,12,14. Всего 8 шт.	КР	апр	апр	Соб.сил
11	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП- 281/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Ремонт повторных спусков оп.№:1,6,10,15,16. Всего 5 шт.	КР	апр	апр	Соб.сил
12	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП- 281/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. Всего 0,512 км.	КР	апр	апр	Соб.сил
13	ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Замена деревянных опор №1 по 9 . Всего 9 шт.	КР	апр	апр	Соб.сил
14	ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Замена анкерных опор А31 №:1,3,9. Всего 3 шт.	КР	апр	апр	Соб.сил
15	ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Замена промежуточных опор ПЗ1 №:2,4,5,6,7,8. Всего 6 шт.	КР	апр	апр	Соб.сил
16	ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Ремонт повторных спусков оп.№:1,5,9. Всего 3 шт.	КР	апр	апр	Соб.сил
17	ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово	0,4	7000000369	Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. Всего 0,295 км.	КР	апр	апр	Соб.сил
18	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Апр	Апр	Соб.сил
19	ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань	0,4	7000000304	Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3 шт.	КР	Апр	Апр	Соб.сил

20	ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань	0,4	7000000304	Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 4 шт.	КР	Апр	Апр	Соб.сил
21	ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань	0,4	7000000304	Ремонт повторных заземлений. 2 шт.	КР	Апр	Апр	Соб.сил
22	ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань	0,4	7000000304	Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожом датчика ДДМ. 2 шт.	КР	Апр	Апр	Соб.сил
23	ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань	0,4	7000000304	Замена ОПН 0,4кВ 2 компл.	КР	Апр	Апр	Соб.сил
24	ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань	0,4	7000000304	Замена голого провода на провод СИП. 0,250 км	КР	Апр	Апр	Соб.сил
25	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ)	ТР	Апр	Апр	Соб.сил

Начальник СРС  А.В. Корнев