

План ремонтных работ на июль 2023 г. по СРС.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "ИЭСК"

"Центральные электрические сети"

А.В. Ермолов

" 03 " 07 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта (тип; ст.№)	Класс напряжения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремонта	Срок		Исполнитель работ
						Начало	Окончание	
1	ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1.	0,4	700A030020	Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,8,9. Замена анкерных ж/б опор №1,4,7,8,10. 5шт.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
2	ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1.	0,4	700A030020	Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №3,4,5,6,7,10,11. Замена промежуточных ж/б опор №2,3,5,6,9. 5шт.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
3	ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1.	0,4	700A030020	Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,294км.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
4	ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2.	0,4	700A030020	Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2. Замена анкерных ж/б опор №1,2,5. 3шт.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
5	ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2.	0,4	700A030020	Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №3,4,5. Замена промежуточных ж/б опор №3,4. 2шт.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
6	ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2.	0,4	700A030020	Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,14км.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
7	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Июль	Июль	Соб.сил
8	ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова	0,4	700011744с	Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 опоры №1,2; Ф-2 1,5,13,16; Ф-3 1,2,9,10 (10 шт)	КР	июль	Авг	Соб.сил
9	ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова	0,4	700011744с	Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 Ф-2 опоры №2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17; Ф-3,4,5,6,7,8 (19шт)	КР	июль	Авг	Соб.сил
10	ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова	0,4	700011744с	Замена провода СИП пролеты опор Ф-1 1-2 (0,07); Ф-2 (0,650); Ф-3 (0,350).	КР	июль	Авг	Соб.сил
11	ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова	0,4	700011744с	Замена вводов до здания (23шт)	КР	июль	Авг	Соб.сил
12	ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова	0,4	700011744с	Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков Ф-1 опора 1,2; Ф-2 опоры 1,5,10,13,16; Ф-3 опоры 1,5,9.	КР	июль	Авг	Соб.сил
13	КТП 10/0,4-400 №134 с.Заблагар	10/0,4	7001011644	Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	июль	июль	Соб.сил
14	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Июль	Июль	Соб.сил
15	ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена деревянных опор Всего 9 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
16	ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена анк.ж/б опор типа А-31№-6,8,10 Всего 3 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
17	ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена промеж.ж/б опор типа П-31 №7,9. Всего 2 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
18	ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово	0,4	7001003476	Ремонт повторных заземлений на оп. №1,7,12,16,21. Всего 5 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
19	ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена провода СИП-2 3Х70+1Х70. Всего 0,358 км.	КР	июль	июль	Соб.сил
20	КТП-10/0,4 кВ-400 кВА №123 и силовой трансформатор ТМ-630кВА с. Новогромово	0,4	7000008184	Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	июль	июль	Соб.сил

21	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово	0,4	7003000440	Замена деревянных опор. Всего 22 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
22	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово	0,4	7003000440	Замена анкерных опор А-31 Ф-1 №: 1,13 Ф-4 № 2,13 Всего 4 шт.(опора № 1,2 два подкоса)	КР	июль	июль	Соб.сил
23	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово	0,4	7003000440	Замена промежуточных опор П-31 Ф-1 №:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Ф-4 № 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Всего 21 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
24	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово	0,4	7003000440	Ремонт повторных спусков оп. Ф-1 №:1,7,13 Ф-4 №1,2,7,13 Всего 7 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
25	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово	0,4	7003000440	Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. Ф-1 пролеты №(0-13), L= 0,500 Ф-4 пролеты №(0-13) L= 0,500 Всего 1 км	КР	июль	июль	Соб.сил
26	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	июль	июль	Соб.сил
27	КТП №42/160 д.Старый Китой	10/0,4		Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	июль	июль	Соб.сил
28	КТП №43/100 д.Старый Китой	10/0,4		Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	июль	июль	Соб.сил
29	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
30	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
31	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма.	0,4	7000020018	Ремонт повторных заземлений. 3 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
32	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожем датчика ДЛМ. 5 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
33	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожем датчика ДЛМ. 8 шт.	КР	июль	июль	Соб.сил
34	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена ОПН 0,4кВ 3 компл.	КР	июль	июль	Соб.сил
35	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена голого провода на провод СИП. 0,38 км	КР	июль	июль	Соб.сил
36	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	июль	июль	Соб.сил

Инженер СРС

П.И. Некипелов