

Утверждаю:
 Главный инженер ПО "ЦЭС" АО "ИЗСК"
 А.Г. Дружинин
 2026г.

План ремонтных работ на октябрь 2026г по СРС

№ п/п	Наименование объекта	Класс напряжения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремонта	Срок рем-та		Исполнитель работ
						Начало	Окончание	
1.	Электротехническое оборудование			Типовой ремонт:				
1.1	Передаточные							
1	ВЛ-35кВ "В. Булай-Аларь"	35	7000000302	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную разной густоты в пролетах опор № 29-36, 57-61, 67-68, 92-98, 114-126, 131-157-21,26га	КР	Сент	Окт	Подряд
2	ВЛ-0,4 кВ с. Нижняя Иреть от КТП № : 548; 549; 550; 552; 553; 554; 555 (ВЛ-0,4кВ от КТП №-955/160 с. Н.Иреть.)	0,4	7000000383	Замена анкерных опор А-31 № 1,3,4,7,11,19,21,26,29,34. 10шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,5, 6, 8, 9,10,12-18, 20,22, 23,24, 25,27,28,30,31,32,33. 24шт.	КР	Окт	Окт	Соб.сил
3	ВЛ-0,4 кВ с. Нижняя Иреть от КТП № : 548; 549; 550; 552; 553; 554; 555 (ВЛ-0,4кВ от КТП №-955/160 с. Н.Иреть.)	0,4	7000000383	Замена провода на СИП-2 3х70+1х70. пролеты № СКТП-1-5-7-11;7-19;5-21-26-29;21-34 1,350 км.	КР	Окт	Окт	Соб.сил
4	ВЛ-0,4кВ от КТП 685/100 Ф-1 с.Заславск	0,4	7000117460	Замена анкерной деревянной опоры на Ж/Б опоры №6,14 (совместная подвеска с Ф-2 пролеты опор 1-6); Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опоры № 7,8,9,10,11,12,13;	КР	Окт	Нояб	Соб.сил
5	ВЛ-0,4кВ от КТП 685/100 Ф-1 с.Заславск	0,4	7000117460	Замена провода А-25 на провод СИП пролеты опор с 1-14	КР	Окт	Нояб	Соб.сил

Начальник СРС _____ А.В. Корнев