

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ИЭСК"

"Центральные электрические сети"


А.В. Ермолов

План ремонтных работ на Сентябрь 2023 г. по СРС.

" 11 " 09 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта (тип; ст.№)	Класс напряжения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремонта	Срок		Исполнитель работ
						Нача-ло	Окон-чание	
1	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Сент	Сент	Соб.сил
2	ВЛ-0,4 кВ с. ЗАЛАРИ (Ф-3 от КТП№1)	0,4	7000004397	Замена с установкой ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
3	ВЛ-0,4 кВ с. ЗАЛАРИ (Ф-3 от КТП№410)	0,4	7000004397	Замена с установкой ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 1,2,3,4,5,6,7,8.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
4	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Сент	Сент	Соб.сил
5	ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена деревянных опор От поры №1 до опоры №14 Всего 14 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
6	ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена промеж.ж/б опор типа П-31 № 6,7,8,9,13. Всего 5 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
7	ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово	0,4	7001003476	Ремонт повторных заземлений на опорах №-7/1,4/10,6,13. Всего 4 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
8	ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,243 км.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
9	ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена провода СИП4 4х16 Всего 0,143 км.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
10	ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена провода СИП4 2х16 Всего 0,030 км.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
11	ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово	0,4	7001003476	Замена провода СИП-2 3Х35+1Х54.6. Всего 0,328 км.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
12	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское.	0,4	7000000387	Замена деревянных опор на ж/б приставках	КР	Сент	Сент	Соб.сил
13	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское.	0,4	7000000387	Замена анкерных опор А-31 № 14,17,20. Всего 3шт. (Схема после)	КР	Сент	Сент	Соб.сил
14	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское.	0,4	7000000387	Замена промежуточных опор П-31 №: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19. Всего 14 шт. (Схема после).	КР	Сент	Сент	Соб.сил
15	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское.	0,4	7000000387	Ремонт повторных заземлений оп.№:6,13,17,20. Всего 4 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
16	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское.	0,4	7000000387	Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-20 Всего 0,7 км	КР	Сент	Сент	Соб.сил
17	ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена деревянных опор. Всего 23 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
18	ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена анкерных опор А-31 №:1,2,5,17,22,26 Всего 6 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
19	ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена промежуточных опор П-31 №:3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23, 24,25,27,28 Всего 22 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
20	ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Ремонт повторных спусков оп.№:1,2,5,11,17,22,26 Всего 7 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
21	ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-17 Всего 0,680 км	КР	Сент	Сент	Соб.сил
22	ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 2-26 Всего 0,360 км.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
23	ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена провода СИП-4 2Х16. пролеты №2-28,20-27 Всего 0,08 км.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
24	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Сент	Сент	Соб.сил

25	КТП №718/630 д.Кочериново	10/0,4		Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
26	ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилино	0,4	7003000402	Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
27	ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилино	0,4	7003000402	Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 11 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
28	ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилино	0,4	7003000402	Ремонт повторных заземлений. 3 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
29	ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилино	0,4	7003000402	Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожем датчика ДДМ. 2 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
31	ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилино	0,4	7003000402	Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожем датчика ДДМ. 6 шт.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
33	ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилино	0,4	7003000402	Замена ОПН 0,4кВ 3 компл.	КР	Сент	Сент	Соб.сил
35	ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилино	0,4	7003000402	Замена голого провода на провод СИП. 0,390 км	КР	Сент	Сент	Соб.сил
37	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Сент	Сент	Соб.сил

Начальник СРС  А.В. Корнев