

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "ИЗСК"

"Центральные электрические сети"

А.В. Ермолов


План ремонтных работ на август 2023 г. по СРС.

19 08 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта (тип; ст.№)	Класс напряжения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремонта	Срок		Исполнитель работ
						Начало	Окончание	
1	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Авг	Авг	Соб.сил
2	ВЛ-0,4 кВ д.Заблагар от КТП № 239, КТП № 145, КТП № 236, КТП № 146, КТП № 134, КТП № 385, КТП № (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 134/400 Ф-1 с. Заблагар)	0,4	7001011644	Замена опор - 15 шт, замена провода на СИП - 500 м	КР	Авг	Авг	Соб.сил
3	КТП 10/0,4-30 №215 с.Булыки	10/0,4	7000130670	Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
4	ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 191/180 с. Хадахан)	0,4	7000011704	Замена анкерной опоры тип АД1 всего 6 шт на железобетонную анкерную опору типа А11 4шт и железобетонную ответвительную анкерную опору тир УОА11 1 шт., и деревянных промежуточных опор тип П11 8шт на железобетонную промежуточную опору тип П11 12 шт с нанесением обозначений и наименований на опорах 17 шт	КР	Авг	Авг	Соб.сил
5	ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 191/180 с. Хадахан)	0,4	7000011704	Замена провода А-25 протяженностью 1,856 км/пр на провод СИП2 3*70+1*70 протяженностью 0,583 км, с заменой вводов 20шт и повторного заземления нулевого провода на опоре 12 шт. Замена ОПН-0,4 кВ на опоре 5 компл.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
6	ВЛ-10 кВ "Зоны-Александровск".	10	7000011222	Замена Ж/Б опоры анкерных типа УП 10-1 №1,4 2шт.Замена ж/б опор промежуточного типа СВ-105 № 2,3 2шт. Замена провода АС-50(жилой сектор) в прол. опор № 1-4 0,200км.Замена РЛНД-10 опора №4 1шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
7	ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 105/63 с. Зоны)	0,4	7000011710	Замена анкерной Деревянной опоры на ж/б 5 шт, замена промежуточной деревянной опоры 14шт, нанесением обозначений и наименований на опорах 19 шт. Ремонт заземления РЛНД 1шт	КР	Авг	Авг	Соб.сил
8	ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 105/63 с. Зоны)	0,4	7000011710	Замена провода А-25 протяженностью 0,609 км/пр на провод СИП2 3*50+1*54,6 протяженностью 0,684 км, Ремонт заземления нулевого провода на опоре 3 шт. Ремонт ОПН-0,4 кВ на опоре 3 компл.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
9	ВЛ-0,4 кВ с.Зоны фидер 2 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от КТП 105/63 с. Зоны)	0,4	700011710b	Замена анкерной деревянной опоры на ж/б 5 шт, замена промежуточной деревянной опоры 14шт, нанесением обозначений и наименований на опорах 19 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил

10	ВЛ-0,4 кВ с.Зоны фидер 2 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от КТП 105/63 с. Зоны)	0,4	700011710b	Замена провода А-25 протяженностью 0,476км/пр на провод СИП2 3*50+1*54,6 протяженностью 0,684 км, Ремонт заземления нулевого провода на опоре 3 шт. Ремонт ОПН-0,4 кВ на опоре 3 компл.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
11	КТП-10/0,4-63 № 105 с.Зоны	10/0,4	7000017446	Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
12	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Авг	Авг	Соб.сил
13	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха	0,4	7000000368	Замена анкерных опор А31 Ф-1 №:1,4,6,20. Ф-2 №15, Ф-3 №6,9. Всего 7 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
14	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха	0,4	7000000368	Замена промежуточных опор ПЗ1 Ф-1 №2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. Ф-2 №5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Ф-3 №2,3,4,5,7,8. Всего32 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
15	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха	0,4	7000000368	Ремонт повторных спусков оп.Ф-1 №1,6,12,16,20, Ф-2 №1,4,10,15, Ф-3 №1,6,9. Всего 12 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
16	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха	0,4	7000000368	Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. Ф-1 пролеты №(0-20) L=0,633; Ф-2 пролеты №(0-15) L=0,515; Ф-3 пролет №(0-9) L=0,350 Всего 1,498 км.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
17	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское.	0,4	7000000387	Замена деревянных опор на ж/б приставках	КР	Авг	Авг	Соб.сил
18	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское.	0,4	7000000387	Замена анкерных опор А-31 № 9,12,24. Всего 3шт. (Схема после)	КР	Авг	Авг	Соб.сил
19	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское.	0,4	7000000387	Замена промежуточных опор П-31 №: 6,7,8,10,11,17,20,21,22,23. Всего 10 шт. (Схема после).	КР	Авг	Авг	Соб.сил
20	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское.	0,4	7000000387	Ремонт повторных заземлений оп.№:9,24. Всего 2 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
21	ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское.	0,4	7000000387	Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-18 Всего 0,7 км	КР	Авг	Авг	Соб.сил
22	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена деревянных опор. Всего 18 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
23	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена анкерных опор А-31 №: 6,10,16 Всего 3 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
24	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена промежуточных опор П-31 №:7,8,9,11,12,13,14,15 Всего 8 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
25	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Ремонт повторных спусков оп.№:6,10,16 Всего 3 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
26	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово	0,4	7001000424	Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты №0-16 Всего 0,640 км	КР	Авг	Авг	Соб.сил
27	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Авг	Авг	Соб.сил
28	КТП №850/160 с.Большая Елань	10/0,4		Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
29	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
30	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 9 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
31	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма.	0,4	7000020018	Ремонт повторных заземлений. 2 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
32	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожем датчика ЛДМ. 8 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
33	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожем датчика ЛДМ. 4 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
34	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена ОПН 0,4кВ 2 компл.	КР	Авг	Авг	Соб.сил

35	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена голого провода на провод СИП. 0,275 км	КР	Авг	Авг	Соб.сил
36	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
37	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 5 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
38	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма.	0,4	7000020018	Ремонт повторных заземлений. 2 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
39	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожем датчика ДДМ. 4 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
40	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом мантожем датчика ДДМ. 5 шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
41	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена ОПН 0,4кВ 2 компл.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
42	ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма.	0,4	7000020018	Замена голого провода на провод СИП. 0,225 км	КР	Авг	Авг	Соб.сил
43	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ- 10/0,4кВ).	ТР	Авг	Авг	Соб.сил

Начальник СРС  А.В. Корнев

