

Утверждаю:

Главный инженер
Производственного отделения
"Центральные электрические сети"
АО "ИЗСК"

А.Г. Дружинин

2026г.

План ремонтных работ на февраль 2026г по СРС

№ п/п	Наименование объекта	Класс напряжения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремонта	Срок рем-та		Исполнитель работ
						Начало	Окончание	
1.	Электротехническое оборудование			Типовой ремонт:				
1.1	Передающие							
1	ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 430ПА/160)	10	7000011212	Замена деревянных опор на ж/б опоры 4шт	КР	Авг	Авг	Соб.сил
2	ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 430ПА/160)	10	7000011212	Замена голого провода на провод СИП 0,210км;	КР	Авг	Авг	Соб.сил
3	ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 296ПА/160 д. Нарены)	10	7000011212	Замена деревянных опор на ж/б опоры 6шт	КР	Авг	Авг	Соб.сил
4	ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 296ПА/160 д. Нарены)	10	7000011212	Замена голого провода на провод СИП 0,600км;	КР	Авг	Авг	Соб.сил
5	ВЛ-10кВ "Заря-Тырьеть" отпайка на КТП 2	10		Замена голого провода на провод СИП 0,800км;	КР	Авг	Сент	Соб.сил
6	ВЛ-6кВ"ПР"Западная-3-Вторчермет"	6	700T000358	Замена провода АС-95 на СИП3 1х95 на участке опор 1-42	КР	Авг	Авг	Соб.сил
7	ВЛ-04 с. Идеал 3 КМ (ВЛ-0,4 кВ с.Идеал от КТП № 170/100 фидер № 1)	0,4	700A030029	Замена деревянных опор на ж/б опоры 20шт;	КР	Авг	Авг	Соб.сил
8	ВЛ-04 с. Идеал 3 КМ (ВЛ-0,4 кВ с.Идеал от КТП № 170/100 фидер № 1)	0,4	700A030029	Замена провода на СИП-3х50+1х70 0,635км	КР	Авг	Авг	Соб.сил
9	ВЛ-0,4кВ с. Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-1.)	0,4	700011239с	Замена анк. дер. опор на ж/б приставках №1,6,8. 3шт. Замена промеж. дер. опор на ж/б приставках №2,3,4,5,7. 5шт.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
10	ВЛ-0,4кВ с. Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-1.)	0,4	700011239с	Замена провода А-25 0,302км на СИП2 3х50+1х54,6 0,33км.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
11	ВЛ-0,4кВ с. Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-2.)	0,4	700011239с	Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,4,8,12,14,15, 16,19,22. 10шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,5,6,7,9,10,11,13,17,18,20,21,25,26. 14шт.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
12	ВЛ-0,4кВ с. Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-2.)	0,4	700011239с	Замена провода А-25 0,88км на СИП2 3х50+1х54,6 0,53км.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
13	ВЛ-0,4кВ с.Шарагай от КТП №666 фидер №2, фидер №3; КТП №667 фидер №2, фидер №3; КТП №665 фидер №1, ф (ВЛ-0,4кВ от КТП 666/250 Ф-2 с.Шарагай)	0,4	700011741а	Замена анкерной деревянной опоры на Ж/Б опоры №1,2,3, 7,12,13, 18,23,28,30,35; Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опоры № 4,5,6, 8,9,10,11, 14,15,16,17, 19,20, 21,22, 24,25,26,27, 29,31,32,33,34;	КР	Авг	Сент	Соб.сил
14	ВЛ-0,4кВ с.Шарагай от КТП №666 фидер №2, фидер №3; КТП №667 фидер №2, фидер №3; КТП №665 фидер №1, ф (ВЛ-0,4кВ от КТП 666/250 Ф-2 с.Шарагай)	0,4	700011741а	Замена провода А-25 на провод СИП пролеты опор с 1-35;	КР	Авг	Сент	Соб.сил
15	ВЛ-0,4 кВ д.Заблагар от КТП № 239, КТП № 145, КТП № 236, КТП № 146, КТПН № 134, КТПН № 385, КТПН № (ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №239/100 с.Заблагар)	0,4	7001011644	Замена опор №1-13 (13шт),	КР	Авг	Авг	Соб.сил
16	ВЛ-0,4 кВ д.Заблагар от КТП № 239, КТП № 145, КТП № 236, КТП № 146, КТПН № 134, КТПН № 385, КТПН № (ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №239/100 с.Заблагар)	0,4	7001011644	Замена провода на СИП (0,35 км)	КР	Авг	Авг	Соб.сил
17	ВЛ-0,4 кВ от КТПН п. Залари, мкр. Солнечный (Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 от КТПН№70)	0,4	7000005471	Установка ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 9,10,11,12,13 ; Ф-2 оп.№: 2,3,4,5,6,7,8,9,10; Ф-3 оп.№: 5,6,7,9,10,11; Ф-4 оп.№:5,6,7,8,9,10,11,12.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
18	ВЛ-0,4 кВ с.Ханжиново от КТП № 314 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП324/160 с. Ханжиново)	0,4	700011631g	Замена анкерных деревянных опор -6шт. Замена промежуточных деревянных опор -11шт.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
19	ВЛ-0,4 кВ с.Ханжиново от КТП № 314 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП324/160 с. Ханжиново)	0,4	700011631g	Замена голого провода на СИП-0,623км.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
20	ВЛ-0,4кВ с.Мальта от КТП №734, КТП №723, КТП №724, КТП №733, КТП №735 КТП №863 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 723/160 фидер №3 д. Мальта)	0,4	7000030552	Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 6шт.	КР	Авг	Сент	Соб.сил
21	ВЛ-0,4кВ с.Мальта от КТП №734, КТП №723, КТП №724, КТП №733, КТП №735 КТП №863 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 723/160 фидер №3 д. Мальта)	0,4	7000030552	Замена голого провода на провод СИП 0,680км.	КР	Авг	Сент	Соб.сил

22	ВЛ-0,4кВ с. Мальта от КТП №734, КТП №723, КТП №724, КТП №733, КТП №735 КТП №863 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 723/160 фидер №1 д. Мальта)	0,4	7000030552	Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт.	КР	Авг	Сент	Соб.сил
23	ВЛ-0,4кВ с. Мальта от КТП №734, КТП №723, КТП №724, КТП №733, КТП №735 КТП №863 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 723/160 фидер №1 д. Мальта)	0,4	7000030552	Замена голого провода на провод СИП 0,394км.	КР	Авг	Сент	Соб.сил
24	Ответвление ВЛ-0,4кВ от КТП № 101/400 ф. 3 от опоры № 1, д. Малиновка (ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП №101П/400 с. Малиновка)	0,4	7000008190	Замена анкерных опор А31 №:2,7,9. 3шт. Замена промежуточных опор П31 №:3,4,5,6,8,10,11,12. 8шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
25	Ответвление ВЛ-0,4кВ от КТП № 101/400 ф. 3 от опоры № 1, д. Малиновка (ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП №101П/400 с. Малиновка)	0,4	7000008190	Замена провода на СИП-2 3Х70+1Х70 0,349 км	КР	Авг	Авг	Соб.сил
26	ВЛ-0,4кВ с. Лохово от КТП №404, КТП №399, КТП №407, КТП №397, КТП №410, КТП №400, КТП №405, КТП №412, КТП (ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 405/100 с. Лохово)	0,4	7001000440	Замена анкерных опор А-31 Ф-2 №:10,12 Ф-3 № 9 3шт. Замена промежуточных опор П-31 Ф-2 №:2,3,4,5,6,7,8,9,11, Ф-3 № 3,4,5,6,7,8 15шт.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
27	ВЛ-0,4кВ с. Лохово от КТП №404, КТП №399, КТП №407, КТП №397, КТП №410, КТП №400, КТП №405, КТП №412, КТП (ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 405/100 с. Лохово)	0,4	7001000440	Замена провода на СИП-2 3х70+1х54,6. Ф-2 пролеты №(0-12) L= 0,460 Ф-3 пролеты №(0-9) L= 0,320 0,780 км.	КР	Авг	Авг	Соб.сил
28	КТП-740/160 с. Холмушино	10/0,4	7000000740	Замена проходных изоляторов	КР	Июль	Авг	Соб.сил
29	КТП-740/160 с. Холмушино	10/0,4	7000000740	Замена разрядников	КР	Июль	Авг	Соб.сил
30	КТП-740/160 с. Холмушино	10/0,4	7000000740	Замена автоматических выключателей АВ-0,4	КР	Июль	Авг	Соб.сил
31	КТП-740/160 с. Холмушино	10/0,4	7000000740	Замена РЛНД-10	КР	Июль	Авг	Соб.сил
32	КТП-716/100 д. Арансахой	10/0,4	7000041099	Замена проходных изоляторов	КР	Авг	Сент	Соб.сил
33	КТП-716/100 д. Арансахой	10/0,4	7000041099	Замена разрядников	КР	Авг	Сент	Соб.сил
34	КТП-716/100 д. Арансахой	10/0,4	7000041099	Замена автоматических выключателей АВ-0,4	КР	Авг	Сент	Соб.сил
35	КТП-716/100 д. Арансахой	10/0,4	7000041099	Замена РЛНД-10	КР	Авг	Сент	Соб.сил
36	КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь	10/0,4	7001000532	Замена проходных изоляторов	КР	Авг	Авг	Соб.сил
37	КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь	10/0,4	7001000532	Замена разрядников	КР	Авг	Авг	Соб.сил
38	КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь	10/0,4	7001000532	Замена автоматических выключателей АВ-0,4	КР	Авг	Авг	Соб.сил
39	КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь	10/0,4	7001000532	Замена РЛНД-10	КР	Авг	Авг	Соб.сил
40	КТП-10/0,4-100 №1064 п. Тракторный	10/0,4	7000008869	Замена проходных изоляторов	КР	Авг	Авг	Соб.сил
41	КТП-10/0,4-100 №1064 п. Тракторный	10/0,4	7000008869	Замена разрядников	КР	Авг	Авг	Соб.сил
42	КТП-10/0,4-100 №1064 п. Тракторный	10/0,4	7000008869	Замена автоматических выключателей АВ-0,4	КР	Авг	Авг	Соб.сил
43	КТП-10/0,4-100 №1064 п. Тракторный	10/0,4	7000008869	Замена РЛНД-10	КР	Авг	Авг	Соб.сил
44	КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай	10/0,4	7001310304	Замена проходных изоляторов	КР	Авг	Авг	Соб.сил
45	КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай	10/0,4	7001310304	Замена разрядников	КР	Авг	Авг	Соб.сил
46	КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай	10/0,4	7001310304	Замена автоматических выключателей АВ-0,4	КР	Авг	Авг	Соб.сил
47	КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай	10/0,4	7001310304	Замена РЛНД-10	КР	Авг	Авг	Соб.сил

Начальник СРС

А.В. Корнев