

План ремонтных работ на май 2023 г. по СРС.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "ИЭСК"

"Центральные электрические сети"

А.В. Ермолов

" 28 " 04 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта (тип; ст.№)	Класс напряжения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремонта	Срок		Исполнитель работ
						Начало	Окончание	
1	ВЛ-10кВ "Старые Нукуты-Октябрьская"	10	700A030013	Замена деревянной анкерной опоры №32 на железобетонную анкерную типа А10-1 . 1шт.	КР	Май	Май	Соб.сил
2	ВЛ-10кВ "Старые Нукуты-Школа", отпайка на КТП 349/250 с. Нукуты.	10	700A030013	Замена деревянной анкерной опоры №6 на железобетонную промежуточную типа П10-2 . 1шт.	КР	Май	Май	Соб.сил
3	ВЛ-10кВ "Старые Нукуты-Панельные дома"	10	700A030013	Замена деревянной анкерной опоры №26 на железобетонную промежуточную типа П10-2 . 1шт. Замена деревянной анкерной опоры №45 на железобетонную промежуточную типа П10-2 . 1шт. Отпайка на КТП 352/160 с. Нукуты. Замена деревянной анкерной опоры №2 на железобетонную промежуточную типа П10-2 . 1шт. Замена траверсы на анкерной опоре №42 на траверсу типа ТМ-6. 1шт.	КР	Май	Май	Соб.сил
4	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Май	Май	Соб.сил
5	ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2)	0,4	7000004410	Замена анкерных деревянных опор на ж/б №:1,4,6,7,15,18,21,27,30,32, Типа ПА-23 -10шт	КР	Май	Июнь	Соб.сил
6	ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2)	0,4	7000004410	Замена промежуточных деревянных опор на ж/б №: 2,3,5,8,9,10,11,12,13,13а,16,17,19,20,22,23,24,25, 26,28,29,31,35, типа ПП-23 -23шт	КР	Май	Июнь	Соб.сил
7	ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2)	0,4	7000004410	Замена голого провода на СИП -1.03км	КР	Май	Июнь	Соб.сил
8	ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2)	0,4	7000004410	Замена трехфазных вводов на СИП-4 4*16 - 3шт	КР	Май	Июнь	Соб.сил
9	ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТП № 301; КТП № 167 фидер 1, фидер 2; КТП № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 с. Моисеевка)	0,4	7000011647	Замена опоры железобетонной с укосом (двухстоечной, жилой сектор) №1,6 - 2 шт	КР	май	май	Соб.сил
10	ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТП № 301; КТП № 167 фидер 1, фидер 2; КТП № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 с. Моисеевка)	0,4	7000011647	Замена опоры железобетонной промежуточной (одностоечной, жилой сектор) №2,3,4,5 - 4 шт	КР	май	май	Соб.сил
11	ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТП № 301; КТП № 167 фидер 1, фидер 2; КТП № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 с. Моисеевка)	0,4	7000011647	Замена опоры железобетонной подставной (одностоечной, жилой сектор) №7,8,9 - 3 шт	КР	май	май	Соб.сил
12	ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТП № 301; КТП № 167 фидер 1, фидер 2; КТП № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 с. Моисеевка)	0,4	7000011647	Замена провода СИП-3х50+1х54,6 в прол.опор №1-6 (200)	КР	май	май	Соб.сил

13	ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 с. Моисеевка)	0,4	7000011647	Замена вводов на СИП - 8 шт.	КР	май	май	Соб.сил
14	ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино"	10	7000111210	Замена анкерных деревянных опор тип АД1 всего 1 шт на железобетонные анкерные опоры типа А10 всего 1 шт и Ремонт железобетонную анкерную концевую опору тип Кр10 всего 1 шт, Ремонт железобетонную промежуточную опору тип П10 всего 1 шт, с нанесение обозначений и наименований на опоре3 шт	КР	май	май	Соб.сил
15	ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино"	10	7000111210	Замена разъединителя РЛНД3-10 кВ на концевой опоре №3 всего 1шт,Замена заземления разъединителя РЛНД3-10 кВ всего 1шт,Замена провода СИП3-50 в пролете опор №45-1-3 всего 0,315км	КР	май	май	Соб.сил
16	КТП-10/0,4-160 № 20 д.Шульгина	10/0,4	7000017816	Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	май	май	Соб.сил
17	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Май	Май	Соб.сил
18	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое	0,4	7000000398	Замена деревянных опор. Всего 5 шт.	КР	май	май	Соб.сил
19	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое	0,4	7000000398	Замена анкерных опор А-31 №:1,4,5. Всего 3 шт.	КР	май	май	Соб.сил
20	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое	0,4	7000000398	Замена промежуточных опор П-31 №:2,3. Всего 2 шт.	КР	май	май	Соб.сил
21	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое	0,4	7000000398	Ремонт повторных спусков оп.№:1,5. Всего 2шт.	КР	май	май	Соб.сил
22	ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое	0,4	7000000398	Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. Всего 0,145 км	КР	май	май	Соб.сил
23	ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое	0,4	7000000398	Замена деревянных опор . Всего 4 шт.	КР	май	май	Соб.сил
24	ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое	0,4	7000000398	Замена анкерных опор А-31 №:6. Всего 1 шт.	КР	май	май	Соб.сил
25	ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое	0,4	7000000398	Замена промежуточных опор П-31 №:5 Всего 1 шт.	КР	май	май	Соб.сил
26	ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое	0,4	7000000398	Ремонт повторного заземления на оп.№:1,6. Всего 2 шт.	КР	май	май	Соб.сил
27	ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое	0,4	7000000398	Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. Всего 0,170 км	КР	май	май	Соб.сил
28	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск	0,4	7000000374	Замена деревянных опор. Всего 9 шт.	КР	май	май	Соб.сил
29	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск	0,4	7000000374	Замена анкерных опор А-31 1,4,7,8. Всего 4 шт.	КР	май	май	Соб.сил
30	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск	0,4	7000000374	Замена промежуточных опор П-31 №:2,3,5,6,9 Всего 5 шт.	КР	май	май	Соб.сил
31	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск	0,4	7000000374	Ремонт повторных спусков оп.№:1,4,5,6,7,8 Всего 6	КР	май	май	Соб.сил
32	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск	0,4	7000000374	Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 0-8 Всего 0,340 км.	КР	май	май	Соб.сил
33	ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12	0,4	7000000374	Замена деревянных опор. Всего 6 шт.	КР	май	май	Соб.сил
34	ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12	0,4	7000000374	Замена анкерных опор А-31 7,12 Всего 2 шт.	КР	май	май	Соб.сил
35	ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12	10/0,4	7000000374	Замена промежуточных опор П-31 №:8,9,10,11 Всего 4 шт.	КР	май	май	Соб.сил
36	ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12	10/0,4	7000000374	Ремонт повторных спусков оп.№:7,12 Всего 6 шт	КР	май	май	Соб.сил
37	ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12	10/0,4	7000000374	Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 7-12 Всего 0,259 км.	КР	май	май	Соб.сил
38	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	Май	Май	Соб.сил
39	КТП №708/250 с.Хайта	10/0,4		Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников.	КР	май	май	Соб.сил
40	ВЛ-10/0,4кВ	10/0,4		Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ).	ТР	май	май	Соб.сил

Начальник СРС  А.В. Корнев