


Утверждаю:
 Главный инженер по АО "ИЗСК"
 "Центральные электрические сети"
 А.Г. Дружинин
 2026г.

План ремонтных работ на июль 2026г по СРС

№ п/п	Наименование объекта	Класс напряжения (кВ)	Инвентарный №	Наименование работ	Вид ремонта	Срок рем-та		Исполнитель работ
						Начало	Окончание	
1.	Электротехническое оборудование			Типовой ремонт:				
1.1	Передающие							
1	ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215	0,4	7003011694	Замена деревянных опор на ж/б опоры №1,3 фидер №2 2шт, Замена деревянных опор на ж/б опоры №2,5,6,7,8,11 ф-3 6шт 8шт	КР	Июль	Июль	Соб.сил
2	ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215	0,4	7003011694	Замена голого провода на провод СИП пролете опор №0-1-3 ф-2; №0-11 ф-3 0,470км;	КР	Июль	Июль	Соб.сил
3	ВЛ-0,4кВ с.Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-1.)	0,4	700011239с	Замена анк. дер. опор на ж/б приставках №1,6,8. 3шт. Замена пром. дер. опор на ж/б приставках №2,3,4,5,7. 5шт.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
4	ВЛ-0,4кВ с.Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-1.)	0,4	700011239с	Замена провода А-25 0,302км на СИП2 3х50+1х54,6 0,33км.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
5	ВЛ-0,4кВ с.Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-2.	0,4	700011239с	Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,4,8,12,14,15, 16,19,22. 10шт. Замена пром.дер.опор на ж/б приставках №2,5,6,7,9,10,11,13,17,18,20,21,25,26. 14шт.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
6	ВЛ-0,4кВ с.Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-2.	0,4	700011239с	Замена провода А-25 0,88км на СИП2 3х50+1х54,6 0,53км.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
7	ВЛ-0,4 кВ с.Ханжиново от КТП № 314 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП324/160 с. Ханжиново)	0,4	700011631г	Замена анкерных деревянных опор -6шт. Замена промежуточных деревянных опор -11шт.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
8	ВЛ-0,4 кВ с.Ханжиново от КТП № 314 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП324/160 с. Ханжиново)	0,4	700011631г	Замена голого провода на СИП-0,623км.	КР	Июль	Авг	Соб.сил
9	ВЛ-0,4 кВ с. Нижняя Иреть от КТП № : 548; 549; 550; 552; 553; 554; 555 (ВЛ-0,4кВ от КТП №553/160 ф.№1 с. Н.Иреть)	0,4	7000000383	Замена анкерных опор А-31 № 1,2,26,30,34,37. 6шт. Замена промежуточных опор П-31 №:3,13,17,20, 21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,35,36. 17шт.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
10	ВЛ-0,4 кВ с. Нижняя Иреть от КТП № : 548; 549; 550; 552; 553; 554; 555 (ВЛ-0,4кВ от КТП №553/160 ф.№1 с. Н.Иреть)	0,4	7000000383	Замена провода на СИП-2 3х70+1х70. пролеты № 15-20-26-31; 26-37 0,650 км	КР	Июль	Июль	Соб.сил
11	ВЛ-0,4кВ д.Белобородово КТП №211, КТП №235, КТП №273, КТП №238, КТП №207 (ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №273/160 д. Белобородово)	0,4	7000000338	Замена анкерных опор А31 №:1,3,9,15,17,18,21,22,24. 9шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,4,5,6,7,8,16,19,20,23. 10шт.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
12	ВЛ-0,4кВ д.Белобородово КТП №211, КТП №235, КТП №273, КТП №238, КТП №207 (ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №273/160 д. Белобородово)	0,4	7000000338	Замена провода на СИП-2 3Х70+1Х70 0,933 км.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
13	ВЛ-04 д. М.Ленская от КТП№404/100 ф-1, ф-2, ф-3.	0,4	700А030071	Замена анкерных опор А-31 № 5,9,11,12,13, 16,19, 28,29, 32, 33 11шт. Монтаж промежуточных опор П-31 №:6,7, 8, 10,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31, 18шт.	КР	Июль	Июль	Соб.сил
14	ВЛ-04 д. М.Ленская от КТП№404/100 ф-1, ф-2, ф-3.	0,4	700А030071	Замена провода на СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-19,9-33 Всего1,4 км. Монтаж провода СИП-4 4Х16. пролеты № 19-20,18-21,16-22,13-23,9-25 0,3 км	КР	Июль	Июль	Соб.сил
15	КТП-10/0,4-100 №656 д.Шалоты (Перенос КТП в центр нагрузки)	10/0,4	7000000655	Замена фундамента путем установки приставок	КР	Июль	Июль	Соб.сил
16	КТП-10/0,4-100 №656 д.Шалоты (Перенос КТП в центр нагрузки)	10/0,4	7000000655	Замена разъединителя РЛНД-10	КР	Июль	Июль	Соб.сил
17	КТП-740/160 с.Холмушино	10/0,4	7000000740	Замена проходных изоляторов	КР	Июль	Авг	Соб.сил
18	КТП-740/160 с.Холмушино	10/0,4	7000000740	Замена разрядников	КР	Июль	Авг	Соб.сил
19	КТП-740/160 с.Холмушино	10/0,4	7000000740	Замена автоматических выключателей АВ-0,4	КР	Июль	Авг	Соб.сил
20	КТП-740/160 с.Холмушино	10/0,4	7000000740	Замена РЛНД-10	КР	Июль	Авг	Соб.сил
21	КТП-10/0,4-100 №286 БАЗА ЧРЭС	10/0,4	700А040238	Замена проходных изоляторов	КР	Июль	Июль	Соб.сил
22	КТП-10/0,4-100 №286 БАЗА ЧРЭС	10/0,4	700А040238	Замена разрядников	КР	Июль	Июль	Соб.сил
23	КТП-10/0,4-100 №286 БАЗА ЧРЭС	10/0,4	700А040238	Замена автоматических выключателей АВ-0,4	КР	Июль	Июль	Соб.сил
24	КТП-10/0,4-100 №286 БАЗА ЧРЭС	10/0,4	700А040238	Замена РЛНД-10	КР	Июль	Июль	Соб.сил
25	КТП-10/0,4-400 №334 с. Узкий Луг	10/0,4	7000041117	Замена проходных изоляторов	КР	Июль	Июль	Соб.сил
26	КТП-10/0,4-400 №334 с. Узкий Луг	10/0,4	7000041117	Замена разрядников	КР	Июль	Июль	Соб.сил
27	КТП-10/0,4-400 №334 с. Узкий Луг	10/0,4	7000041117	Замена автоматических выключателей АВ-0,4	КР	Июль	Июль	Соб.сил
28	КТП-10/0,4-400 №334 с. Узкий Луг	10/0,4	7000041117	Замена РЛНД-10	КР	Июль	Июль	Соб.сил

Начальник СРС  А.В. Корнев